



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด อบต.แม่ต๋ำ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

๑.๒แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ ซอย ๕ และซอย ๗ บ้านบ่อแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	/			๑ มิ.ย ๖๖ .- ๓๑ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านแม่ตำตันโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	/			๑ มิ.ย ๖๖ .- ๓๑ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ และสายจำซิมต บ้านปาม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	/			๑ มิ.ย ๖๖ .- ๓๑ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านปามื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐				๑ มิ.ย ๖๖ .- ๓๑ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประปาประจำหมู่บ้าน บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	/			๑ มิ.ย ๖๖ .- ๓๑ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลางหมู่บ้าน บ้านสันมะปิ่น หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	/			๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดแม่ตำกลาง บ้านแม่ตำกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๒๐๐	/			๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ตำตันใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	/			๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	/			๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการขยายผิวจราจร บ้านแม่ตำน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเวียง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๕๐๐	๕๐๐				๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (เจาะบ่อบาดาล) บ้านสันมะปิ่น หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๐๐	๘๐๐	/			๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการขุดลอกลำเหมืองดงมะฝาง บ้านปาม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๓๖,๐๐๐	๓๔,๗๐๐	๑,๓๐๐	/			๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ (นอกเขตพื้นที่) บ้านใหม่โชคชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลตาดคว้น อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๑๐๐	/			๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	/			๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๓

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมือง

๓.๑แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๙๕,๘๒๙.๑๒	๕๔,๑๗๐.๘๘	/			๑ ก.ย. ๖๖ – ๓๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้าน การทุจริต	๘๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	/			๒๓ – ๒๔ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันสาธารณภัย

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			๒๒ -๒๖ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพเสริมให้แก่ ประชาชนในตำบลแม่ตำ	๒๐,๐๐๐	๐	๐			/		สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๐			/		สำนักปลัด	

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ
๒	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน	๒๐,๐๐๐๐	๒๐,๐๐๐๐	๐	/			๒๐ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	

๔.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๗๗๓,๒๐๐	๘,๕๖๔,๑๐๐	๓๐๙,๑๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๒๔๖,๔๐๐	๒,๐๕๑,๐๐๐	๑๙๕,๔๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	๗,๖๓๐	๗,๕๙๕	๓๕	/			๘ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	๓,๗๑๘	๑,๒๘๒	/			๒๘ ธ.ค. ๖๕ – ๓ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๖๘,๐๐๐	๑๓,๗๑๐	๕๔,๒๙๐	/			๑๐ ก.ค. ๖๖ – ๑๓ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนเทศบาลตำบลพญาเม็งราย (ศูนย์ ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการสาธารณสุข

๕

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๓๙๐,๘๖๘	๑,๒๖๙,๑๑๒.๕๐	๑๒๑,๗๕๕.๕๕	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูองค์การ บริหารส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๗ – ๘ ก.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อแสง (โครงการอาหาร กลางวัน)	๕๐๒,๕๕๖	๕๐๑,๗๓๕	๘๒๑	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปาม่วง (โครงการ อาหารกลางวัน)	๒๖๗,๐๓๐	๑๙๘,๐๗๕	๖๘,๙๕๕	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง (โครงการ อาหารกลางวัน)	๔๘๐,๒๗๖	๔๖๖,๓๖๒	๑๓,๙๑๔	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๖	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรม การศึกษาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อ แสง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๘	โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แม่ตำใต้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๙	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตำใต้	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๐	/			๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บ่อแสง	๓๑,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	

๕.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ

๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ตำบลแม่ต้า	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			๒๕ พ.ย. ๖๕	กองการศึกษา	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการส่งทีมกีฬาตัวแทน อบต.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๗๐,๐๐๐	๔๔,๙๕๐	๒๐,๐๕๐	/			๑๗ - ๒๑ ธ.ค. ๖๕	กองการศึกษา	
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อแสง (โครงการกีฬา นักเรียนและประชาชน)	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๐	/			๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			๑๑ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๕	โครงการทางศาสนา รัฐพิธีวันสำคัญต่าง ๆ และ กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์น้ำพระ ธาตุดอยตุง)	๑๒,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	๓๐๐	/			๖ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี เข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๙,๙๔๐	๖๐	/			๒๕ ก.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๗	โครงการไหว้สาพญามังราย	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	/			๑๘ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๘	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๙	โครงการประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	๒๗,๘๗๖	๒,๑๒๔	/			๒๗ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย (โครงการงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย (โครงการพ่อนมมังรายมหาราช)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			๒๐ ม.ค. - ๕ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อบต.แม่ต้า	๓๒,๐๐๐	๒๑,๖๗๐	๕๐,๓๓๐	/			๑๔ ธ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๓	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดเชียงราย (โครงการสงฆ์ น้ำพระธาตุดอยตุง)	๘,๐๐๐	๐	๐			/		กองการศึกษา	

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (โรคติดต่อโควิด-๑๙)	๑๗,๙๓๐	๐	๑๗,๙๓๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ	๙๕,๔๐๐	๗๓,๘๕๗.๓๕	๒๑,๕๔๒.๖๕	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๒๕,๒๐๐	๑๙,๘๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๐๘,๖๐๐	๑๑,๔๐๐	/			๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ	๒๕,๐๐๐	๑๗,๗๕๐	๗,๒๕๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	/			๑ มี.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	๕๐	/			๒๗ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑,๗๕๐	๐	๑,๗๕๐	/			๑๖ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการสร้างแนวกันไฟในตำบลแม่ต๋ำ	๗,๔๔๐	๗,๓๘๐	๖๐	/			๑ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการอบรมสาสมัคระดับไฟฟ้า	๑๒,๓๖๐	๑๒,๓๒๕	๓๕	/			๒๗ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิม จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมในหลายโครงการ
๒. การได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารโครงการในแต่ละโครงการ ได้รับจัดสรรไม่พร้อมกัน ทำให้ไม่สามารถนำเข้าบรรจุในแผนปฏิบัติราชการฯ ได้ครบทุกโครงการในระยะแรก
๓. ข้อจำกัดในการใช้งบประมาณต้องใช้ภายในปีงบประมาณ แต่การดำเนินกิจกรรมของโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด วางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามสถานการณ์นำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เช่น การจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM, Google Meet
๒. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนำเข้าโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ และจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓. ควรขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายช่องทางเพื่อให้เกิดการบูรณาการ